

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายสามแยกจิเดน – หลวงไข่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			กันเงิน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยการานัด หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๗๒,๓๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาสัก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร	๒๒๙,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๒๙,๑๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะกลางโจอม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร	๑๙๓,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๙๓,๗๐๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะอิหม่ามฉอ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๗๒,๓๐๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเด่น (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๕๓,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำไย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	✓			๑๗๒,๓๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหยางหริ่มใหม่หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	๓๖๖,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๖๖,๔๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายห้วย หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๒๔๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหมาน สีสว่าง ผังตะวันตก หมู่ที่ ๔	ทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมแล้ววางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ และเทคอนกรีตให้อยู่สภาพเดิม	๑๖,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๑๖,๗๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนซอยรักขอบ หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร	๙,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	✓			๙,๗๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสายไต่หมาน – เลาะซิดี หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร	๑๘๑,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘		✓			กันเงิน
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางยุพิน ชูโชติ หมู่ที่ ๑	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๖๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	✓			๖๕,๘๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสายแบหมุด หมู่ที่ ๓	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๖๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	✓			๖๕,๘๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนนายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร	๑๑,๙๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๑,๙๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนนายประชาร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร	๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	✓			๕๖,๘๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายมัสดิ รุธุลลอห์ แยก ๑ หมู่ที่ ๔	บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	๙๓,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๙๒,๙๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนนายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓	บุกเบิกถนน ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	๙๖,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๙๓,๘๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนสายลุ่มเข้ - สมพร สันโดษ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๓๑๘,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๓๑๖,๐๘๐.๐๐	
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบเหมือง น้ำเคย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ เมตร	๑๙๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๘๙,๖๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนสายสมานคู ช่วง ที่ ๒ หมู่ที่ ๘	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๖๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๖๔,๘๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเลียบเหมืองน้ำ โต๊ะเพชร หมู่ที่ ๖	ทำการเรียงหินในกล่องเกเบียน ขนาดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ กล่อง ขนาดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ กล่องปริมาณหินใหญ่ไม่น้อย กว่า ๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๖๓๘,๙๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘					กั้นเงิน
๒๓	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระ เกียรติ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	✓			๑๕๓,๑๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงวงเวียนนพเก้า ยาง หลวงใหม่ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างวงเวียน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๐๖ ตารางเมตร	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๖๒,๘๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้		
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๕๒-๐๕ สายมะยง - บ้านยางด้วน หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๕๕๐ ตาราง เมตร	๓,๓๒๒,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		๒,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบพื้นที่ ๑๑๔ ไร่	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๓๗,๙๓๔.๘๑	
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายซอยใต้โฮม (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๘	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๗,๐๒๖.๗๔	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสาย ป.วัฒนา - อีหม่ามหมุด หมู่ที่ ๕	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๗๖,๘๙๙.๕๔	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๘๐๙.๕๒	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๘๐,๘๐๙.๕๒	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายช้างดำ (เพิ่มเติม หน้าบ้านผู้ใหญ่หริ่ง - (ป้อมตำรวจ) หมู่ที่ ๘ -	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๕,๕๕๖.๘๐	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายซอยใต้เหม หมู่ที่ ๘	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗,๑๕๗.๙๓	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๕๗,๑๕๗.๙๓	
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายซอยแยกกลางหิม - บ้านน้ำนอง หมู่ที่ ๘	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๒,๖๒๕.๖๓	
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายซอยสมานคู ๑ หมู่ที่ ๘	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๔๔๙.๑๘	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๙๔,๔๔๙.๑๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้		
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายใต้บูหงอ หมู่ที่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๘๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔,๕๔๙.๑๑	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๘๙,๕๔๙.๑๑	
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนนายทุ่งแค (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๙๘๘.๒๒	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๖๘,๙๘๘.๒๒	
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายทุ่งที่รัก หมู่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๖,๘๙๙.๕๕	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๒๒,๘๒๓.๒๒	
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายบากา หมู่ที่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๖,๘๙๙.๕๕	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๒๒,๘๒๓.๒๒	
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างริมทางถนนบ้านนากระบาย หลงจี – เขตตำบลหัวตะพาน หมู่ที่ ๔	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๙,๔๐๗.๔๗	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๕๙,๔๐๗.๔๗	
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายบ้านนายหัวหวัง – หวอม๊ะ หมู่ที่ ๕	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๙,๒๐๐.๕๖	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๑๙,๒๐๐.๕๖	
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทาง ถนนสายปอเต๊ะ หมู่ที่ ๗	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๓๒๖.๔๘	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๒๑,๑๖๕.๙๓	
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายมะยง – ยางด้วน หมู่ที่ ๖	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๑๑,๔๑๙.๓๒	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๕๘,๕๗๐.๗๘	
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทาง ถนนสายมีสยิดแสงจันทร์ หมู่ที่ ๕	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๔๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓,๕๘๐.๖๙	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๕๘,๕๗๐.๗๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ส่องสว่างริมทางถนนสายสระปากแฉ่ง (ลานปาล์มไข่มุก ๒) หมู่ที่ ๓	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๙,๔๐๗.๔๗	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๒๐,๑๖๒.๙๑	
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายสามแยกมะฮั- ชายแดน ๓,๔ หมู่ที่ ๔	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๑๗,๕๘๘.๕๖	
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายสี่แยกปากโพธิ์ (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๗๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๘๐๙.๕๒	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๖๓,๘๕๗.๑๔	
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายสี่แยกทองรอด- สามแยกสมหวัง หมู่ที่ ๓	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๘๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑,๓๖๐.๒๙	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๑๖,๓๖๐.๒๙	
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างริม ทาง ถนนสายหมาด สีสว่าง – มูฮัม หมาด ยี่สำ หมู่ที่ ๔	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๗,๖๒๖.๑๕	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๓๒,๓๗๓.๘๕	
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายหาวโก๊ะ หมู่ที่ ๓	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘,๖๓๖.๖๙๙	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๕๘,๖๓๖.๙๙	
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายชอยนายเถื่อน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๑	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๘,๙๙๘.๒๒	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๔๐,๓๓๙.๑๐	
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายนบเภา – ยาง หลวง (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๗๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔๐,๘๑๙.๑๑	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๓๔,๑๘๐.๘๙	
๕๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายบ้านนาย ประเสริฐ คุ้มเดช หมู่ที่ ๑	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๕๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๘,๕๘๐.๘๙	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๑๖,๑๑๔.๒๙	
๕๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างริมทางถนนสายบ้านนาย ประเสริฐ-นางยุพิน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๑	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๕๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๒๔๒.๔๕	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	✓			๕๘,๒๔๒.๔๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายแม่จันทร์ ๑ หมู่ที่ ๒	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๙.๑๓	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๗,๐๒๖.๗๔	
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมทางถนนสายหลังโรงเรียนบ้านสองแพรก - บ้านนายอินทัย หมู่ที่ ๑	โดยทำการปักเสาไฟ พาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๑,๓๖๐.๒๙	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๘๘,๖๓๙.๔๖	
๕๕	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	บริการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองและใกล้เคียง ส่งต่อโรงพยาบาลท่าศาลา	๗๒๙,๐๗๕.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๖๘๖,๙๐๘.๐๐	
๕๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		
๕๗	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
๕๘	โครงการจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง	จัดจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		
๕๙	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.โพธิ์ทอง	จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		
๖๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก	ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์เมาไม่ขับ และตักเตือนให้เคารพกฎจราจร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	✓			๑๑,๙๐๐.๐๐	
๖๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าศาลา	อุดหนุน อบต.ท่าศาลา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	
๖๒	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขภัยกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๓๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๖๗,๓๙๓.๙๒	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามจำนวนและ อัตราของผู้มีสิทธิ	๑๑,๐๑๑,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๐,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	
๖๔	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการตามจำนวนและ อัตราของผู้มีสิทธิ	๓,๖๘๑,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓,๔๙๔,๔๐๐.๐๐	
๖๕	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามจำนวน และอัตราของผู้มีสิทธิ	๔๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๒,๐๐๐.๐๐	
๖๖	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	เบิกจ่ายงบประมาณสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘๓,๙๙๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๑๘๓,๙๙๐.๐๐	
๖๗	โครงการรักผู้สูงวัยมุสลิมไทยตำบล โพธิ์ทอง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ มุสลิมตำบลโพธิ์ทอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙,๖๕๐.๐๐	
๖๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ตอบ ปัญหา เล่นเกมส์ การแสดง	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๗,๒๕๒.๐๐	
๖๙	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดสถานที่อ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		
๗๐	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศกร. ระดับตำบลโพธิ์ทองศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้ระดับอำเภอท่าศาลา	อุดหนุนให้กับ ศกร.อำเภอท่าศาลา	๖๐,๙๒๔.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๖๐,๙๒๔.๐๐	
๗๑	โครงการฐานการเรียนรู้สู่พัฒนาการที่ เป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	เข้าฐานเรียนรู้ผักสวนครัว เข้าฐานเรียนรู้การป็นปาย เข้าฐานเรียนรู้การทำอาหาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓			๖,๗๕๐.๐๐	
๗๒	โครงการฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ลิเกฮูลู)	จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมลิเกฮูลู	๑๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓		
๗๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	หลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง จัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กเล็ก	๑๙๗,๒๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๖๑๑,๔๐๓.๐๐	
๗๔	โครงการจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง	หลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง จัดหาหนังสือ เรียนสำหรับเด็กเล็ก	๔๔,๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓			๑๘๓,๐๒๑.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	โครงการค่านั่งสือเรียนสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	ผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง จัดหาหนังสือ เรียนสำหรับเด็กเล็ก	๑๘,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค. ๖๘	✓			๑๔,๖๐๐.๐๐	
๗๖	โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง	ผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทองดำเนินการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็ก	๔๔,๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	✓			๑๒,๒๑๕.๐๐	
๗๗	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	ผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก	๒๖,๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค. ๖๘	✓			๒๑,๕๕๕.๐๐	
๗๘	โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	ผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก เล็ก	๒๙,๒๕๐.๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค. ๖๘	✓			๒๓,๓๔๐.๐๐	
๗๙	โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะและ ทักษะทางวิชาการของนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒ สำหรับจัดโครงการ ค่ายพัฒนาคุณลักษณะและทักษะฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘๐	โครงการตลาดนักวิชาการโรงเรียนวัด สระประดิษฐ์	อุดหนุนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สำหรับจัดโครงการตลาดนักวิชาการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน สองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพฯ เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียน	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๗๒๘,๒๐๐.๐๐	
๘๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด สระประดิษฐ์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์เพื่อนำไป จัดหาอาหารให้กับนักเรียน	๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๑,๒๒๕,๗๔๐.๐๐	
๘๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT ให้กับโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	๖๐๕,๓๐๖.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๕๑๖,๗๔๐.๕๐	
๘๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT ให้กับโรงเรียนบ้านสองแพรกฯ	๓๗๐,๙๙๔.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			๓๐๕,๓๗๙.๙๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้		
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๘๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง	๑๙๕,๒๖๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๗๗,๙๔๔.๗๐	
๘๖	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ทอง	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓			๒๖๓,๖๙๔.๐๐	
๘๗	โครงการแข่งขันกีฬาวินเด็กตำบลโพธิ์ทอง	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓			๒๙,๘๐๐.๐๐	
๘๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกีฬา หรือหน่วยงานของรัฐจัดการแข่งขัน	จัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๔,๒๕๐.๐๐	
๘๙	โครงการอบรมให้ความรู้กติกาการแข่งขันฟุตบอล	จัดอบรมให้ความรู้กติกาการแข่งขันฟุตบอล	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘ - พ.ค. ๖๘			✓		
๙๐	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๙๑	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันของโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	๓๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๕,๐๐๐.๐๐	
๙๒	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันของโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	อุดหนุนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	๓๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๕,๐๐๐.๐๐	
๙๓	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันของโรงเรียนมะฮัฒอิสลามอิมานียะห์มุลินี	อุดหนุนโรงเรียนมะฮัฒอิสลามอิมานียะห์มุลินี	๓๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓		
๙๔	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓			๓๗,๖๙๘.๐๐	
๙๕	โครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิด	จัดกิจกรรมเมาลิด จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๔๙,๓๐๐.๐๐	
๙๖	โครงการส่งเสริมประเพณีวันตรุษจีน	จัดติดตั้งโคมไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๗	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘ – พ.ค. ๖๘		✓		๒๙,๐๓๑.๐๐	
๙๘	โครงการส่งเสริมประเพณีให้ทานไฟ	จัดกิจกรรมทำขนมถวายพระตอนหัว รุ่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗ – ก.พ. ๖๘	✓			๒๗,๓๘๐.๐๐	
๙๙	โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ	จัดกิจกรรมการกวอาซูรอ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๘			✓	๓๑,๖๘๐.๐๐	
๑๐๐	โครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือน รอมฎอน	จัดกิจกรรมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๘		✓		๔๙,๙๔๕.๐๐	
๑๐๑	โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมอบรมศาสนาอิสลามให้กับ เด็กและเยาวชนมุสลิมตำบลโพธิ์ทอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.ย.๖๘			✓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	
๑๐๒	โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ง ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่า ศาลา	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๖๘		✓		๕,๐๐๐.๐๐	
๑๐๓	โครงการส่งเสริมประเพณีงาน เทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค. – ก.ย.๖๘			✓	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลโพธิ์ทอง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตร ตำบลโพธิ์ทอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓		
๑๐๕	โครงการจ้างนักศึกษาช่วงปิดภาค เรียน	จัดกิจกรรมจ้างนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะ พัฒนาความรู้และอาชีพแก่นักเรียน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘		✓		๓๕,๗๐๐.๐๐	
๑๐๖	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก	จัดกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝก	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐๗	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบต.โพธิ์ทอง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน อบต.โพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘			✓		
๑๐๘	โครงการจัดซื้อถังขยะแบบขาตั้ง และ ถังขยะแบบล้อลาก	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง ขยะแบบขาตั้ง และแบบล้อลาก	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘			✓		
๑๐๙	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช วัน ท้องถิ่นไทย และวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๔๑,๔๐๐.๐๐	
๑๑๐	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้		
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑๑๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗. - ก.ย. ๖๘			✓		
๑๑๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ พัฒนาบุคลากรของ อบต.โพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วย เหลือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓			๒๘,๗๐๔.๐๐	
๑๑๓	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๔	อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สนับสนุนงบประมาณ	๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗			✓		อำเภอไม่ ขอรับ
๑๑๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๖	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนอำเภอท่าศาลา จำนวน ๑ ครั้ง ในการจัดกิจกรรม	๗,๐๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗			✓		อำเภอไม่ ขอรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๗	อุดหนุนอำเภอโครงการจัดงานพิธี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓ มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สนับสนุนงบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๘	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล	จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๔,๔๕๐.๐๐	
๑๑๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ราชการหรือตามนโยบายรัฐบาลของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓		
๑๒๐	โครงการขยายจุดติดตั้งเสียงตามสาย/ หอนกระจายข่าวประจำมัสยิดยางด้วน หมู่ที่ ๗ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	เป็นค่าครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่าย/ค่า ดำเนินงานตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง กำหนด	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ ๒ (สำนัก ปลัด)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		
๑๒๒	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ ๒ (กอง คลัง)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๓๒,๐๐๐.๐๐	
๑๒๓	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑๒๔	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)	เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สัน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		กั้นเงิน
๑๒๕	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กอง คลัง)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓			๗,๕๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
					๑๒๖	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ คุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๔๖,๒๐๐.๐๐	
๑๒๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๔๘,๐๐๐.๐๐	
๑๒๘	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กอง ช่าง)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๑๑,๔๐๐.๐๐	
๑๒๙	โครงการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล่องโทรศัพท์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	๕,๗๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๕,๗๐๐.๐๐	
๑๓๐	โครงการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมมมมมมที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล่องโทรศัพท์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๔๘,๐๐๐.๐๐	
๑๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กอง การศึกษา)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑๓๓	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กอง การศึกษา)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๑๑,๔๐๐.๐๐	
๑๓๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กอง การศึกษา)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๕ เครื่อง	๒๘,๕๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๒๘,๕๐๐.๐๐	
๑๓๕	โครงการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (กองการศึกษา)	รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องวงจร ปิด (ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)	๘,๓๐๐.๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๘	✓			๘,๓๐๐.๐๐	