

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุด ซอย มวล. หมู่ที่๒	ขุดรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ จุดที่๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร จุดที่๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	๔๘๘,๗๕๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุด ถนนสายบ้านยางดั่ว - ยางทอง หมู่ที่ ๗	ขุดรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ จุดที่๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จุดที่๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝापิด สายหน้ามัสยิดทุ่งรง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัสยิดทุ่งรง เชื่อมต่อถนน สายทุ่งรง - บ้านยางดั่ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๑๗,๕๒๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไต่เขาหวาง อาลิแอ หมู่ที่๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร	๑๓๘,๗๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองน้ำนาลาน (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหยางหริ่ม ๑ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๒๘๔,๗๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการบุกเบิกถนนซอยจิเยาะ หมู่ที่ ๕	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๓๕,๖๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๙	โครงการบุกเบิกถนนซอยไต้ะบูดู หมู่ที่ ๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑๓๑,๐๔๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนซอยไต้ะอาโหรน หมู่ที่ ๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๑๑๓,๙๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๑	โครงการบุกเบิกถนน ซอยนายหมาด (ช่วงที่๒) หมู่ที่๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๓๐๒,๔๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนซอยเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๒	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร	๑๒๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๓	โครงการบุกเบิกถนน ซอยราษฎร์อุทิศ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๓๗,๘๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๔	โครงการบุกเบิกถนน ซอยลายู หมู่ที่ ๕	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๒๖๔,๖๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๕	โครงการบุกเบิกถนน ป่าโหนด - ไต้ะปี หมู่ที่๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๙๕,๗๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนสาย กะแหมะเตบ หมู่ที่ ๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๗๖,๕๖๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๗	โครงการบุกเบิกถนน สายโกโด้ง - คลองทราย หมู่ที่ ๔	ทำการบุกเบิกถนน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร	๔๔๓,๔๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๘	โครงการบุกเบิกถนน สายข้างบ้านพัก อดีตผู้ใหญ่หมวด หลงจี หมู่ที่ ๔	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ จำนวน ๒ จุด จุดละ ๔ท่อ รวม ๘ ท่อ	๒๑๓,๕๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งแค่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร	๙๐,๒๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๐	โครงการบุกเบิกถนน สายนายโส๊ะ หมู่ที่ ๖	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๑๓,๔๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๑	โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านครุหมาน หมู่ที่ ๓	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร	๒๔๘,๘๒๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๒	โครงการบุกเบิกถนน สายสารี-สุติน หมู่ที่ ๗	ทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่๑ ๕ ท่อน จุดที่๒ ๕ ท่อน	๒๗๗,๙๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖ท่อน ๑ จุด	๑๔,๔๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำสายจิเด็น เชื่อมทางหลวง หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง .๐๖๐ เมตร รวมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาว ๕.๕๐ เมตร	๓๐,๒๕๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนสายนายดัด หมู่ที่ ๑	ทำการปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๗๕,๖๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย เหมืองน้ำประหารัฐ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับปรุงถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. จำนวน ๔จุด จุดละ ๔ท่อน รวม ๑๖ ท่อน	๑๙๓,๒๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านกลาง ๑ หมู่ที่ ๔	ขุดรื้อรางระบายน้ำเดิมออก พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ จำนวน ๓๓ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ	๑๑๖,๓๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ติดตั้งประตูบานม้วน จำนวน ๗ จุด ก่อผนังทึบ ๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๓๖,๕๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๒๙	โครงการลอกรางระบายน้ำ ซอยใต้โสมและซ่อมแซมฝาปิด หมู่ที่ ๘	ทำการขุดลอกรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และก่อฝารางระบายน้ำใหม่ ๒๐ ฝา	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสามะโรง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร	๒,๗๓๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริมทาง ถนนซอยคำสิงห์ หมู่ที่ ๕	ทำการปักเสาพาดสายดับ	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริมทาง ถนนสายดอนโพธิ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	ทำการปักเสาพาดสายดับ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริมทาง ถนนสายท้ายสื่อน (บริเวณบ้าน นางดาว -เขื่อนประชารัฐ หมู่ที่ ๘	ทำการปักเสาพาดสายดับ	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริมทาง สายถนนทุ่งบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๗	ทำการปักเสาพาดสายดับ	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทองและใกล้เคียง ส่งต่อ โรงพยาบาลท่าศาลา	๗๒๙,๐๗๕	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๖	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย ของ อบต.โพธิ์ทอง	ทำการฉีดพ่นหมอกควัน บ้านที่มีผู้ป่วย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๗	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า)	จัดซื้อวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๘	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน หมู่ละ ๒๐๐๐๐ บาท	๑๖๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๓๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยและอัคคีภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.กรณีเี่ยวยาและพื้นฟูหลัง เกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๔๐	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.โพธิ์ทอง	จัดฝึกอบรมและปฏิบัติเสมือนจริง ในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๔๑	โครงการตั้งจุดบริการ/ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ รณรงค์ เมาไม่ขับ ตกเตือนให้เคารพกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙		✓		๖,๐๐๐	
๔๒	เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักปลัด ตั้งไว้ ๓๗๗๐๐๐ บาท กองช่าง ตั้งไว้ ๑๕๐๐๐๐ บาท กองคลัง ตั้งไว้ ๑๐๐๐๐๐ บาท กองการศึกษา ตั้งไว้ ๑๐๐๐๐๐ บาท	๕๔๗,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๐๕,๔๐๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามจำนวน และ อัตราของผู้มีสิทธิ	๑๑,๒๓๖,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๕,๒๖๖,๖๐๐	
๔๔	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการตามจำนวน และ อัตราของผู้มีสิทธิ	๔,๐๐๐,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑,๗๓๒,๘๐๐	
๔๕	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามจำนวน และ อัตราของผู้มีสิทธิ	๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๒๑,๐๐๐	
๔๖	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	เบิกจ่ายงบประมาณสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙	✓			๑๘๕,๐๐๐	
๔๗	โครงการรักผู้สูงวัยมุสลิมไทย ตำบลโพธิ์ทอง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ มุสลิมไทยตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๔๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙			✓		
๔๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตอบปัญหา เล่นเกมส์ การแสดง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๔๙	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดสถานที่อ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๕๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวิถีพุทธ มุสลิม	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๕๑	โครงการฐานเรียนรู้สู่พัฒนาการ ที่เป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง	เข้าฐานเรียนรู้ฝึกสวนครัว เข้าฐานเรียนรู้การปั่นปาย เข้าฐานเรียนรู้การทำอาหาร	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓		
๕๒	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลิเกฮูลู)	จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมลิเกฮูลู	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลโพธิ์ทอง	๙๗๖,๓๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๔๘๗,๔๒๗	
๕๔	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษา เด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	๓๕,๙๕๐	ก.พ.๖๙ - เม.ย.๖๙			✓		
๕๕	โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะ และ ทักษะทางวิชาการของนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๕๖	โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	อุดหนุนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๓๐,๐๐๐	
๕๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	๗๙๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๓๖๙,๖๐๐	
๕๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดสระประดิษฐ์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	๑,๒๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๖๐๕,๐๐๐	
๕๙	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT ให้กับโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์	๕๘๐,๒๑๖	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๑๗๙,๓๓๙.๔๐	
๖๐	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒	๓๓๒,๙๙๖	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๒๙๐,๘๑๔.๐๐	
๖๑	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง	จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล โพธิ์ทอง	๒๐๗,๒๒๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		๑๐๖,๖๒๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย	ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการ จัดประสบการณ์ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ทอง	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙-ส.ค.๖๙			✓		
๖๔	โครงการแข่งขันกีฬาวัยเด็ก อบต.โพธิ์ทอง	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๖๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สมาคมกีฬา หรือ หน่วยงาน ของรับจัดการแข่งขัน	จัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		
๖๖	โครงการอบรมให้ความรู้กติกา การแข่งขันฟุตบอล	จัดอบรมให้ความรู้กติกาการแข่งขัน ฟุตบอล	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - เม.ย.๖๙			✓		
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนนักศึกษาและประชาชน อำเภอบ้านลาด ประจำปี ๒๕๖๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๖๘	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วม การแข่งขันของโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๖๙	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วม การแข่งขันของโรงเรียน วัดสระประดิม	อุดหนุนโรงเรียนวัดสระประดิม	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๗๐	โครงการส่งนักกีฬากรีฑาเข้าร่วม การแข่งขันของโรงเรียนมะฮัลดิน อิสลามอิมานียะห์มุลนิ	อุดหนุนโรงเรียนมะฮัลดินอิสลามอิมานียะห์ มุลนิ	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๑	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓		
๗๒	โครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิด	จัดกิจกรรมเมาลิด จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๗๓	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดสถานที่ลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘		✓		๓๓,๐๐๐	
๗๔	โครงการส่งเสริมประเพณีวันตรุษจีน	จัดติดตั้งโคมไฟ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙			✓		
๗๕	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ -เม.ย.๖๙			✓		
๗๖	โครงการส่งเสริมประเพณีให้ทานไฟ	จัดกิจกรรมทำขนมถวายพระตอนหัวรุ่ง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙		✓		๑๙,๙๕๐	
๗๗	โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ	จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ	๕๐,๔๐๐	มี.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓		
๗๘	โครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอน	จัดกิจกรรมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙		✓		๔๙,๙๔๕	
๗๙	โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมร่วมงานเมาลิดกลาง แห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๘๐	โครงการส่งเสริมศาสนาอิสลาม ให้กับเด็กและเยาวชนมุสลิม ตำบลโพธิ์ทอง	จัดกิจกรรมอบรมศาสนาอิสลามให้กับ เด็กและเยาวชนมุสลิมตำบลโพธิ์ทอง	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๘๑	โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี๒๕๖๙ อ.ท่าศาลา	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙		✓		๕,๐๐๐	
๘๒	โครงการส่งเสริมประเพณีงานเทศกาล เดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๘๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรตำบลโพธิ์ทอง	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลโพธิ์ทอง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๔	โครงการนักศึกษาปฏิบัติงานช่วง ปิดภาคเรียน	ดำเนินการจ้างนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๘๕	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก	ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓		
๘๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล โพธิ์ทอง	จัดสถานที่ จัดต้นไม้	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - มิ.ย.๖๙			✓		
๘๗	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	ดำเนินการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
๘๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือกรณี ตำแหน่งที่ว่าง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๔๘๓,๒๕๕.๕๐	
๘๙	โครงการเริ่มสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๙๐	อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	อุดหนุนอำเภอทำศาลา จำนวน ๑ ครั้ง ในการจัดกิจกรรม	๗,๐๐๐	พ.ย.๖๙ - .ค.๖๙			✓		
๙๑	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๙	อุดหนุนอำเภอทำศาลา จำนวน ๑ ครั้ง ในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๒	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวัน ในการจัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	✓			๕,๐๐๐	
๙๓	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘-ก.ค.	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิม ในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓		
๙๔	โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓		
๙๕	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ๓.มิถุนายน	อุดหนุนอำเภอกำหนดตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน ในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘			✓		
๙๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	เพื่อปรับปรุงฐานภาษี	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓		
๙๗	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าศาลา	อุดหนุน อบต.ท่าศาลา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	✓			๑๘,๐๐๐	
๙๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	ดำเนินการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓		
๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๓ ตู้	๑๙,๘๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓		
๑๐๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว จำนวน ๒เครื่อง	๔๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๑๐๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ ๓ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓		
๑๐๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓		
๑๐๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓		
๑๐๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓		
๑๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๙๑,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๑	วัสดุพาหนะและขนส่ง	การเล่นพร้อมติดตั้งบริเวณเหมืองน้ำเคย การ์ดเลนพร้อมติดตั้งซอยโตะแอ ม.๖	๔๐๒,๖๐๐	พ.ย.๖๙ -ก.ย.๖๙			✓		
๑๑๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๙ -ก.ย.๖๙			✓		
๑๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จัดซื้อพร้อมติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ม.๓	๑๘,๐๐๐	พ.ย.๖๙ -ก.ย.๖๙			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		